



Große Kreisstadt Weißwasser/O.L.

Wulke wokrjesne město Běla Woda

PRESSEMITTEILUNG

22-2013



Weißwasser, den 19.03.2013

Informationen zum Stand der Bauarbeiten an der Eisarena Weißwasser

- Am Donnerstag werden die Betonarbeiten an der Eispiste durchgeführt. Danach ist diese Fläche für ca. 3 Wochen gesperrt.
- Start Bau der Außenanlagen verschiebt sich auf Grund der Witterung um 3 bis 4 Wochen.
- Der Bau der technischen Anlagen schreitet beständig voran.
- Die Estricharbeiten sind zu 95% abgeschlossen.
- Es laufen die Vorbereitungsarbeiten für die Wand- und Bodenbeschichtungen.
- Mit der Montage der Tribünenunterteilungen wurde begonnen.
- Das Ende der Baumaßnahme ist wie geplant Juni 2013.

Für eventuelle Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

Torsten Pöttsch / Sylvana Hallwas